



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN TÉCNICA
EJERCICIO 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS 2020



PROGRAMA Y/O CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
FISM SAPA-FISM-001-20 FIAS202001	SUMINISTRO DE SISTEMAS SOLARES PARA POZOS DE AGUA POTABLE	PANELES SOLARES, MOTOBOMBA SOLAR DE 40,000 LTRS Y ESTRUCTURA	\$ 1,800,000.00	\$ 1,752,344.00	\$ -	0%	30%	OBRA CONTRATADA
FISM SAPA-FISM-002-20 FIPP202004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALADORA EN EL CARDONAL	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALADORA CON CAPACIDAD DE 40 M3 DÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	\$ 3,500,000.00	\$ 3,496,061.91	\$ -	0%	0%	OBRA CONTRATADA
FORTAMUN SAPA-FORTAMUN-001-20 FMUM202030	INTERCONEXIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE	INTERCONEXIÓN CON RED EXISTENTE DE POZOS DE AGUA POTABLE, EN DIFERENTES DIÁMETROS	\$ 6,600,000.00	\$ 6,374,491.25	\$ -	0%	0%	OBRA CONTRATADA
FISM SAPA-FISM-003-20 FIAS202027	REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN COLONIA COLINA DE LA CRUZ	DEMOLICIÓN DE TANQUE EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ACERO A BASE DE VIDRIO FUSIONADO AL CARBÓN CON CAPACIDAD DE 1500 M3 HABILITADO PARA HACERLO EXPANDIBLE A 3000 M3, CERCA PERIMETRAL Y MATERIALES NECESARIOS PARA INTERCONEXIÓN.	\$ 14,380,520.00	\$ 13,599,953.56	\$ -	0%	0%	OBRA CONTRATADA
FISM SAPA-FISM-004-20 FIAS202026	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE, CALLE SONORA	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO CONSTRUIDO A BASE CONCRETO ARMADO, CON CAPACIDAD DE 3,000 M3, CERCA PERIMETRAL Y MATERIALES NECESARIOS PARA INTERCONEXIÓN.	\$ 4,850,000.00	\$ 6,374,491.25	\$ -	0%	0%	OBRA CONTRATADA
FISM SAPA-FISM-005-20 FIPP202028	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN POBLADO LAS POCITAS	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	OBRA SIN LICITAR



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN TÉCNICA
EJERCICIO 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS 2020**




PROGRAMA Y/O CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-001-2020	"CONCLUSIÓN DE TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO", en la calle Antonio Rosales entre calle Ignacio Manuel Altamirano y calle Ignacio Ramírez, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Estado de B.C.S.	\$ 288,981.72	\$ 288,981.72	\$ 288,886.23	100%	100%	OBRA TERMINADA
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-002-2020	"ELABORACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS PARA TRAMITAR PERMISO PARA INSTALACIÓN MARGINAL EN SCT", en la localidad de El Centenario (Ampliación, Zona Alta y Baja), en el Municipio de La Paz, Estado de B.C.S.	\$ 78,021.60	\$ 78,021.60	\$ 78,021.70	100%	100%	OBRA TERMINADA
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-003-2020	"PRUEBA DE AFORO EN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA, MUNICIPIO DE LA PAZ, CON COLUMNA DE 8" DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD DE 24 TRAMOS DE 3.05 METROS", en la comunidad de Agua Amarga, Municipio de La Paz, Estado de B.C.S.	\$ 64,021.65	\$ 64,021.65	\$ 64,021.65	100%	100%	OBRA TERMINADA
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-004-2020	"REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 20.32 CMS (8") DE DIÁMETRO DE PVC", en la calle Nayarit en el tramo de calle Guillermo Prieto a calle Aquiles Serdan, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Estado de B.C.S.	\$ 200,173.51	\$ 200,173.51	\$ 200,173.51	100%	100%	OBRA TERMINADA
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-005-2020	"REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 20.32 CMS (8") DE DIÁMETRO DE PVC" en el tramo de calle Ildelfonso Green entre calle Campamentos Vinoramas y calle Catalina Nuñez, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Estado de B.C.S.	\$ 108,565.14	\$ 108,565.14	\$ 108,565.14	100%	100%	OBRA TERMINADA
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-006-2020	"REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 20.32 CMS (8") DE DIÁMETRO DE PVC", en el tramo de calle Mandarina entre calle Boulevard J. Mujica y Calle Pistache, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Estado de B.C.S.	\$ 142,371.43	\$ 142,371.43	\$ 142,371.43	100%	100%	OBRA TERMINADA
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-007-2020	"REHABILITACION DE POZO No. 25, EN ACUEDUCTO No. 3" en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Estado de B.C.S.	\$ 115,642.72	\$ 115,642.72	\$ 115,642.72	100%	100%	OBRA TERMINADA



H. XVI AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN TÉCNICA
EJERCICIO 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS 2020



PROGRAMA Y/O CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-008-2020	INTERCONEXION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 500 M3 DE CAPACIDAD EN LA COLONIA ROMA", en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Estado de B. C. S.	\$ 323,593.32	\$ 323,593.32	\$ 323,593.32	100%	100%	OBRA TERMINADA
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-009-2020	"SANEAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS", en calle Nayarit, tramo calle Belisario Dominguez a calle Lic. Primo Verdad, en la ciudad de La Paz, Estado de B. C. S.	\$ 2,343,949.78	\$ 2,188,087.78	\$ -	100%	0%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE TRAMITE DE PAGO
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-010-2020	"REHABILITACIÓN DE POZO No. 4R EN ACUEDUCTO No. 4" en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Estado de B. C. S.	\$ 130,917.60	\$ 130,917.60	\$ 130,917.60	100%	100%	OBRA TERMINADA
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-011-2020	"DICTAMEN ESTRUCTURAL DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA UBICADO EN LA COLONIA COLINA DE LA CRUZ" en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Estado de B. C. S.	\$ 12,296.00	\$ 12,296.00	\$ 12,296.00	100%	100%	OBRA TERMINADA
RECURSOS PROPIOS SAPA-RP-012-2020	"LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A TANQUE REGULADOR" en la localidad de Elias Calles, Municipio de La Paz, Estado de B. C. S.	\$ 130,500.00	\$ 104,400.00	\$ -	100%	0%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE TRAMITE DE PAGO