



**OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS**  
Ejercicio 2018  
Primer trimestre

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

CUENTA	OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	PROGRAMA
	<b>AGUA POTABLE</b>	<b>532,712.70</b>	<b>221,287.22</b>	<b>317,768.05</b>	<b>1,071,767.97</b>	
120-47-021	INSTALACION DE TOMAS AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	61,625.86	31,181.65	22,934.89	115,742.40	RECURSOS PROPIOS
120-47-022	INSTALACION DE TOMAS EN ZONAS RURALES	0	808.78	4,496.07	5,304.85	RECURSOS PROPIOS
120-47-026	CONSTRUCCION DE REGISTROS Y CONTROLADOR DE VALVULAS EN LA CIUDAD	0	2,862.80	10,249.47	13,112.27	RECURSOS PROPIOS
120-47-077	MEDIDORES	141,990.00	0.00	0.00	141,990.00	RECURSOS PROPIOS
120-47-212	CONSTRUCCION DE REGISTROS Y CONTROLADOR DE VALVULAS EN ZONA RURALES	0	0.00	542.75	542.75	RECURSOS PROPIOS
120-47-217	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES	0	0.00	6,480.00	6,480.00	RECURSOS PROPIOS
120-47-261	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	122.08	20,998.94		21,121.02	RECURSOS PROPIOS
120-47-262	INSTALACION DE MEDIDORES EN LA CIUDAD	21,516.31	2,318.12	16,671.38	40,505.81	RECURSOS PROPIOS
120-47-300	INSTALACION DE MEDIDORES SISTEMA CHAMETLA	0.00	832.41	0.00	832.41	RECURSOS PROPIOS
120-47-432	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMA Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION SISTEMA CENTENARIO Y CHAMETLA	283,349.12	84,466.40	0.00	367,815.52	RECURSOS PROPIOS
120-47-460	CONSTRUCCION DE POZO VINORAMA LIBRAMIENTO	2,973.48	0.00	1,493.75	4,467.23	RECURSOS PROPIOS
120-47-473	LINEA DE CONDUCCION COMUNIDAD LAS BREYITAS	21,135.85	64,000.00	0.00	85,135.85	RECURSOS PROPIOS
120-47-474	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION POZO PANTEON	0.00	13,818.12	0.00	13,818.12	RECURSOS PROPIOS
120-47-475	AMPLEACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA JERICO	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	RECURSOS PROPIOS
120-47-476	POZO DE AGUA POTABLE SISTEMA LA MATANZA	0.00	0.00	45,239.74	45,239.74	RECURSOS PROPIOS
120-47-477	PERFORACION POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA RITA	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	RECURSOS PROPIOS
120-47-478	PERFORACION POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LAS POCITAS	0.00	0.00	179,500.00	179,500.00	RECURSOS PROPIOS
	<b>ALCANTARILLADO</b>	<b>29,283.16</b>	<b>122,717.65</b>	<b>20,287.29</b>	<b>172,288.10</b>	
120-48-021	SUB-COLECTOR RANGEL	3,509.93	0.00	0.00	3,509.93	RECURSOS PROPIOS
120-48-026	INSTALACION DE DESCARGAR DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD	19,143.23	6,037.30	17,082.35	42,262.88	RECURSOS PROPIOS
120-48-050	REPARACION DE POZOS DE VISITA	6,630.00	1,982.95	3,204.94	11,817.89	RECURSOS PROPIOS
120-48-083	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO SISTEMA COMUNIDAD DE TODOS SANTOS	0.00	621.24	0.00	621.24	RECURSOS PROPIOS
120-48-254	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA AGUA ESCONDIDA	0.00	114,076.16	0.00	114,076.16	RECURSOS PROPIOS

PROYECTO DE INVERSIÓN FISM 2018

ANEXO I

No. DE OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	UBICACIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	DEPENDENCIA EJECUTORA
<b>AYS. - AGUA Y SANEAMIENTO.- RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
FIAS201801	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, POBLADO REFORMA AGRARIA No. 2	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO AUTOMATIZADO, TREN DE DESCARGA, CERCO PERIMETRAL, REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 100 MM(4") 2050M; REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO DE 30 M3.	LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA No.2.	30	11,793,063.28	O.O.M.S.A.P.A.S.
FIAS201802	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, POBLADO CONQUISTA AGRARIA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: LINEA A PRESION DE 4"Ø EN 402.00 M.L. TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 100 M3, CERCO PERIMETRAL, RED DE DISTRIBUCIÓN DE 3"Ø Y 40 TOMAS DOMICILIARIAS	LOCALIDAD DE CONQUISTA AGRARIA	41	1,337,657.65	O.O.M.S.A.P.A.S.
FIAS201803	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA ROMA	AMPLIACIÓN EN 3,000.00 M.L. DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 3" Y 4" Ø. CONSTRUCCIÓN DE 4 CAJAS DE VALVULA E INSTALACION DE 105.00 TOMAS DOMICILIARIAS	COL. ROMA (ZONA CERRO ATRAVESADO).	40	3,577,249.03	O.O.M.S.A.P.A.S.
FIAS201804	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA LAGUNA AZUL, SEGUNDA ETAPA	REPOSICIÓN EN 180.00 M.L. DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 3" Ø Y 25 TOMAS DOMICILIARIAS	COL. LAGUNA AZUL	105	2,462,731.19	O.O.M.S.A.P.A.S.
FIAS201805	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO, BARRIO LA ESTRELLA, LOS BARRILES	REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 50 M3	COL. GUADALUPE VICTORIA.	25	266,952.46	O.O.M.S.A.P.A.S.
FIAS201806	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAGUNITAS	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" Ø, EN 812 M.L. LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE 4" Ø EN 510 M.L. LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE 3" Ø EN 942 M.L Y 98 TOMAS DOMICILIARIAS	BARRIO LA ESTRELLA, LOS BARRILES	338	200,000.00	O.O.M.S.A.P.A.S.
FIAS201808	INTERCONEXIÓN A POZO PANTEÓN PERLAS DEL PARAISO - LAGUNA AZUL	CONSTRUCCIÓN DE 1,756.58 M.L EN TUBERIA DE 6" Ø PARA LINEA DE INTERCONEXIÓN DEL POZO PANTEÓN PERLAS DEL PARAISO A LAGUNA AZUL	LIBRAMIENTO NORTE ANEXO PANTEÓN MUNICIPAL	98	1,798,024.92	O.O.M.S.A.P.A.S.
<b>AYS. - POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE</b>						
FIPP201809	EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO, POBLADO LAS POCITAS PRIMERA ETAPA	EXPLORACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	POBLADO LAS POCITAS	110	1,602,647.90	O.O.M.S.A.P.A.S.
FIPP201810	EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO, POBLADO PUERTO CHALE, PRIMERA ETAPA	EXPLORACIÓN GEOFÍSICA Y PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	POBLADO PUERTO CHALE	95	802,647.90	O.O.M.S.A.P.A.S.
<b>AYS. - AGUA Y SANEAMIENTO.- RED DE ALCANTARILLADO</b>						
FIRA201811	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, ANEXO EL CENTENARIO	AMPLIACIÓN EN 959.28 M.L. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" Ø. CONSTRUCCIÓN DE 12 POZOS DE VISITA CONEXIÓN DE 26 DESCARGAS SANITARIAS	COL. ANEXO CENTENARIO.	26	4,906,306.62	O.O.M.S.A.P.A.S.
FIRA201812	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA AGUSTIN OLACHEA	AMPLIACIÓN EN 120.00 M.L. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" Ø. CONSTRUCCIÓN DE 1 POZO DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE 17 REGISTROS SANITARIOS Y 17 DESCARGAS	COL. MONTERREY Y GALEANA COL. OLACHEA.	12	835,876.04	O.O.M.S.A.P.A.S.
FIRA201813	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, POBLADO EL PESCADERO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 729.30 M.L., CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS DE VISITA Y CONEXIÓN DE 11 DESCARGAS SANITARIAS, BARRIO LA BIRCONADA	LOCALIDAD DE EL PESCADERO.	11	412,791.54	O.O.M.S.A.P.A.S.
FIRA201814	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO COLONIA DIANA LAURA 5TA ETAPA	AMPLIACIÓN EN 60 M.L DE SUBCOLECTOR CON TUBERÍA DE PVC DE 10" Ø, 107 M.L CON TUBO DE 8" Ø, DE RED DE ATARJAS Y 26 TOMAS DOMICILIARIAS.	LOCALIDAD DE EL PESCADERO.	26	580,526.50	O.O.M.S.A.P.A.S.
FIRA201815	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR, BARRIO LA ESPERANZA, TODOS SANTOS SEGUNDA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE 12" Ø, CON TUBO PVC EN 867 M.L	CALLE CIRCUITO INDEPENDENCIA	26	370,448.22	O.O.M.S.A.P.A.S.
<b>VIV.- CUARTOS DORMITORIOS</b>						
FICD201816	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA URBANA, RECAMARA-BAÑO.	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ACABADOS, CANCELERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS	BARRIO LA ESPERANZA, TODOS SANTOS	133	2,706,664.22	O.O.M.S.A.P.A.S.
					<b>19,400,000.00</b>	
FICD201817	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA RURAL RECAMARA ADICIONAL.	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ACABADOS, CANCELERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS	ZONA URBANA	60	5,850,000.00	DGDP Y AH / DGDS
					<b>4,050,000.00</b>	DGDP Y AH / DGDS

**PROPUESTA PARA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FISM 2017 A EJECUTARSE EN EL AÑO 2018**

No. DE OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	UBICACIÓN	BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	DEPENDENCIA EJECUTORA
<b>AYS. - POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE</b>					<b>94,238.83</b>	
FIRE171801	EXPLORACIÓN PARA NUEVO POZO DE AGUA POTABLE, POBLADO CHAMETLA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAMETLA	POBLADO CHAMETLA	450	94,238.83	O.O.M.S.A.P.A.S.
<b>TOTAL PROPUESTA FISM 2017 A EJECUTARSE EN EL AÑO 2018</b>					<b>94,238.83</b>	